

工程名称： 暖城零工集市建设项目

标段名称： 暖城零工集市建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-土建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010607004001	钢平台	1. 钢骨架平台 2. 镀锌方钢管框架，高度145mm 3. 厚5mm的花纹钢板面层，含四周	m2	183.2		
2	011402003001	金属面油漆	1. 金属面 醇酸磁漆二遍	m2	10.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-土建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	01B002	智能一体化暖城零工集市	1、框架体系：L17000*W6600*H3400mm抗震钢结构体系(国标碳钢)，主框架采用150*100*4.0；100*100*4.0；次框架采用100*100*4.0、100*80*4.0；次梁采用80*40*2.0；50*50*2.0；造型部分采用40*20*2.0； 2、外围护体系：厚度为2.0高端航空级铝板，30年工艺标准氟碳烤漆 3、玻璃幕墙体系：6mm福特蓝钢化玻璃+12mm真空层+6mm白钢化玻璃110系列断桥铝窗户 4、入户门：肯德基双开门，肯德基单开门 5、天花系统：碳晶板+12mm厚OSB板龙骨垫层 6、内墙系统：碳晶板+阻燃板基层 7、保温层：阻燃高密、高强、A+级环保无味聚氨酯保温层喷涂工艺 8、室内地面：花纹防滑铝板 9、设备间：金属百叶窗 10、配电箱：400*500电箱、短路开关 11、房间照明：内外COB低压灯带、筒灯 12、插座面板：10A五孔插座、16A三孔空调插座，10A五孔地插 13、开关面板：三位按键开关 14、中央空调：5P	m2	112		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-土建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一台，3P一台，2P 两台 15、新风系统：换气风机 16、窗帘：百叶窗帘 17、排管排线：排管排线、洗手台、伴热带 18、发光标牌带时控开关 19、吊环：15mm碳钢 吊环 20、智能安防系统：摄像头11个（室内3个，室外8个）、远程控制密码锁、2套密码加扫脸； 21、其他配置：1.6m定制多功能桌；3.5m不锈钢柜子；90L/H 直饮机；3台 室内65寸广告机带壁挂架；广告机户外固定架；室内LED全彩显示屏，成品尺寸：3.61米宽*2.01米高；55寸立式广告机；无线广播（一拖三）；				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖城零工集市建设项目-土建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B003	智能一体化休息等候区	1、框架体系：L8000*W6600*H3400mm 抗震钢结构体系（国标碳钢），柱子采用150*150*5.0；主框架采用100*100*3.0、100*80*3.0；次梁采用80*40*2.0；50*50*2.0；造型部分采用40*20*2.0； 2、外围护体系：厚度为2.0高端航空级铝板，30年工艺标准氟碳烤漆 3、地面：镀锌方管框架上铺设防滑铝板 4、发光标牌带时控开关 5、固定休闲座椅：6套，1.5m×0.7m户外一体桌 6、吊环：15mm碳钢吊环	m2	53		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-土
建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-土建工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水土方工程 标段: 暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水土方工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暖城零工集市建设项目-给排水土方工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水土方工程 标段: 暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401007001	砖检查井	1. 水表井 2. 做法详见12S2-7	座	1		
2	010401007002	砖检查井	1. 污水井 2. 做法详见12S8-14 /15	座	2		
3	040501005001	塑料管	1. 室外排水管 2. 材质：HDPE双臂波纹管，DN200，环刚度8KN/M ³ 3. 管顶覆土不小于1 . 5m	m	46. 4		
4	031001008001	塑料管	1. 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径25mm以内	m	49. 5		
5	031002001001	金属阀门	1. 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	4		
6	031002001003	金属阀门	1. 排气阀门安装 公称直径20mm以内	个	1		
7	031002001002	金属阀门	1. 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-给排水工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-电气工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-电
气工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-电气
工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 暖城零工集市建设项目-电气工程

标段：暖城零工集市建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]