

合同编号：GTKJGHY-2026-039

政府采购设备合同

项目名称：机房 UPS 升级改造

采购人（甲方）：内蒙古自治区国土空间规划院

供应商（乙方）：广州花都润建科技有限公司

包段名称：包 2

文件编号：NMGZCS-G-H-260155

依托项目名称：2026 年国土空间规划院信息系统运行维护

签订日期：2026 年 6 月

合同编号：GTKJGHY-2026-039

政府采购设备合同

项目名称：机房UPS升级改造

甲方：内蒙古自治区国土空间规划院

地址：呼和浩特市赛罕区学苑东街11号

项目联系人：史超

联系电话：18947252298

乙方：广州花都润建科技有限公司

地址：广州市花都区建设北路73号三楼310B房

项目联系人：袁文杰

联系电话：17209319333

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件，内蒙古自治区国土空间规划院（甲方）委托嘉云诚招标代理有限公司严格遵循2026年机房UPS升级改造（NMGZCS-G-H-260155）招标投标（响应）文件中的相关规定，按照规定程序采用公开招标方式进行采购，并经专家评审，采购人确认广州花都润建科技有限公司为成交供应商，在平等自愿的基础上，由采购人与供应商经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

第一条、甲方向乙方采购的设备(货物)基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物基本情况如下：

本次采购内容包括：外置电池房、蓄电池组改造配件（电气系统、七氟丙烷消防报警系统）、动环监控系统、恒温恒湿空调等内容的采购与建设，以及新设备安装调试、老旧设备拆除等集成服务。

项目清单（包含但不限于以下内容）

序号	设备名称	数量	单位	单价（元）	内容描述
1	恒温恒湿空调	1	台	129370.00	机房专用精密空调，总制冷量 $\geq 7.5\text{kW}$ ，具备电加热功能以适应内蒙古冬季低温环境，含低温启动组件。上前送风（或根据现场机柜布局确定送风方式，投标时须提供气流组织说明）。供电方式：单相 220V~/50Hz 或三相 380V~/50Hz，根据现场配电条件确定。含室外机及安装支架。
2	外置电池房	1	套	235680.00	集装箱箱体尺寸：非标 20ft，不大于 $6100 \times 3200 \times 2900\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。单开维修门和人员逃生门，进出线采用 PG 防水端子，通道 LED 灯照明，应急照明灯及逃生指示牌。配置网络摄像头不少于 2 个（支持夜视），大于等于 4 路网络硬盘录像机 1 个，不低于 2TB 监控级硬盘 1 个（满足 30 天存储），不少于 8 口千兆交换机 1 个，应急排气扇，反溢地漏不少于 4 个，温湿度传感器不少于 4 个（均匀覆盖电池区域），烟雾传感器不少于 3 个（接入动环预警，仅用于远程告警，不触发气体灭火），漏水模块及配套 5 米感应线 1 套，1 台指纹门禁终端及不少于 5 个 IC 卡。含强弱电隔离桥架及配套安装辅材。
3	蓄电池组改造配件	1	套	356290.00	消防产品须具备 CCCF 认证，其他需 CCC 认证设备按国家目录执行。 电池配套：配套电池架（根据蓄电池规格定制）、连接铜排、电池开关箱、电池在线监测系统（须包含：单体电压、单体温度、内阻、组电压、充放电电流，支持容量预估与劣化趋势分析，接入动环监控）。 消防系统（完整配置）：柜式七氟丙烷灭火装置（药剂用量按保护区容积核算，不低于 40L），气体灭火控制器（1 区），点型光电感烟火灾探测器不少于 2 只，点型感温火灾探测器不少于 2 只，火灾声光报警器和放气指示灯不少于 1 个，紧急启停按钮 1 只。 连接电缆：含电池房至机房 UPS 输入端的直流连接电缆，长度以现场实际勘测为准，据实结算，电缆规格需满足电压降 $\leq 3\%$ 且符合载流量及防

					火要求。
4	动环监测系统	1	套	163660.00	配电设备（仅用于动环及传感器供电，不承担机房主配电）： 1、MCB 单路市电输入不小于(63A/2P)，C 级防雷； 2、配置不少于 4 路 1P/10A 微型断路器，分别为动环主机、网络设备、门禁、摄像头等设备分配供电； 3、主要开关器件必须符合 CCC 认证。 监控主机： 1、1U 机架式结构，具有双电源输入，双网口设计； 2、支持非动环品牌的智能设备协议开发，具有时间一键同步功能； 3、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间≥1 年； 4、采用 4G 全网通模块（并现场确认运营商信号覆盖），保障告警可靠送达； 5、具有多用户管理权限，避免人员误操作； 6、支持 APP。 含软件系统、外部声光报警器、电话短信模块、触摸一体机及一体机桌面支架。
5	集成服务	1	项		以上设备需包含原有老旧设备拆除、新设备安装调试、集装箱混凝土基础平台、强弱电管线埋设（含室外至室内路由、孔洞封堵防火处理）、土建基础、线路埋设、强弱电引电等集成安装服务。 1、新旧设备衔接：对现有 UPS 利旧，提供充放电测试报告；中标方须核实利旧 UPS 的充电参数与新增蓄电池组的技术匹配性，若不匹配须提出整改方案（如调整充电参数或更换充电模块）。 2、拆除与安装：老旧蓄电池组、配电设备等拆除及合规处置；新增设备安装、布线、标识；系统整体调试与联调。 3、割接方案：若需带电割接或业务不中断施工，须提前提交割接方案并取得用户确认；明确允许的停机窗口时间。 4、资料交付：提供完整的竣工图纸、设备参数手册、动环系统操作说明、维护手册、消防系统备案资料。

注：所有设备提供≥1 年原厂的质保服务。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

表 1 采购货物信息一览表

序号	产品	规格	品牌	数量	单位	单价	总价	技术参数
一、空调系统								
1	精密空调	VCA007AFAE72/VCP010SF-O	英威腾	1	台	28258.8	28258.8	房间级机房精密空调（含内外机），总制冷量 $\geq 7.5\text{kW}$ ，恒温恒湿，上送风，EC 风机，知名品牌压缩机，变频，支持 R410A 制冷剂（出厂充注 5 米内剂量），供电方式：单相 220V~/50Hz
2	低温启动组件	VCLT03O04	英威腾	1	套	3998.4	3998.4	精密空调低温组件选件，室外温度 -20°C 以下选用，适用 5.5~12.5kW 房间级空调，电源 220V/50/60Hz，外置型；
二、箱体及机柜系统								
1	20 尺非标集装箱 (all-in-one)	CONT-20N-A000	英威腾	1	套	194116.8	194116.8	集装箱箱体尺寸：非标 20ft，6058*3000*2896mm（长*宽*高），四周、顶部及底部采用 50mm 彩钢岩棉板，内部钢板加防静电胶皮，单开维修门 1 套，人员逃生门 1 套，进出线采用 PG 防水端子，通道 LED 灯照明，应急照明灯及逃生指示牌，标配网络摄像头 2 个，应急排气扇，反溢地漏 4 个，温湿度 4 个，烟雾传感器 6 个（2 个接动环，2 个感温型接消防，2 个感烟型接消防），

								机柜底部 120mm 高槽钢支撑座，顶部吊装强弱电隔离桥架
2	20ft 安装辅材包	IL200-INSTL-KIT	英威腾	1	套	16470	16470	每个 20ft 集装箱用 1 套各种螺钉若干、功率线缆、空调铜管、信号线缆、网线、水晶头、水管、接头，扎线带，套管、用绝缘胶带 10 卷、网线 20 米、奶嘴端子若干，防火泥 2kg，等物料费
3	20ft 安装调试工时费用	IL200-LOBAR	英威腾	1	套	18823.2	18823.2	20 尺柜厂内预安装及调试设备产生的人工费用

三、气体灭火装置

1	气体消防设备 2 (40L 七氟丙烷)	GQQ40/2.5ZA	卓安消防	1	套	32940	32940	包含：柜式灭火系统装置（含 40L 七氟丙烷药剂），气体灭火控制器(1 区)，点型光电感烟火灾探测器 2 只，点型感温火灾探测器 2 只，火灾声光报警器 1 只等，CCC 认证
---	---------------------------	-------------	------	---	---	-------	-------	--

四、动环监控系统

4.1、监控主机与后台系统

1	腾智监控主机	eMTR-IT	英威腾	1	台	18352.8	18352.8	1、1U 机架式结构，具有双电源输入，双网口设计。 2、支持非动环品牌的智能设备协议开发。 3、具有时间一键同步功能，无须繁琐设置 4、告警事件、操作日志和数据
---	--------	---------	-----	---	---	---------	---------	---

								历史记录等信息存储时间不低于6年 5、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式 6、具有多用户管理权限，避免人员误操作。 7、支持 APP
2	外部声光报警器	LTD-1101J-12V-RED	秦阳电气	1	个	81.6	81.6	磁吸式,LED 灯珠,模拟旋转,有声,红色,
3	电话短信模块	IN-A3-VSVWO4-A01	英威腾	1	套	1834.8	1834.8	全网通 4G,同时支持短信和电话语言告警,需由用户提供 SIM 大卡。
4	触摸一体机	定制	触想	1	台	7646.4	7646.4	主要用于微模块机房数据展示专用:21.5 寸,支持触控,支持 HDMI, USB, 以太网接口, 电源 AC100~240V 50/60Hz
5	一体机桌面支架	定制	触想	1	个	211.2	211.2	触摸一体机桌面支架

4.2、环境参量监控系统								
1	温湿度	eTH-A-New	英威腾	1	个	232.8	232.8	采用双 RJ45 设计, 温度测量 -20℃~85℃, 湿度测量 0~100%RH, 温度精度误差<±0.2℃, 湿度精度误差<±2%RH, 在 25℃时测试, RS485 通信输出, MODBUS 协议, 持强磁力磁铁安装方式。

2	烟雾传感器	JTY-GD-T12	高新投三江	1	个	140.4	140.4	点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：<4mA(24V) 火警电流：<30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：<95%； 指示灯：绿色正常，红色火警；
3	水浸控制器	eWT-A PRO	英威腾	1	个	428.4	428.4	采用 RS485 通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于 5s，便于安装与固定
4	非定位感应线 5M	XW1100-5M	祥为	1	条	217.2	217.2	长度为 5 米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线、终止端和固定胶贴。
4.3、安防监控系统 箱体内容								
视频监控系统 箱体内容								
1	网络硬盘录像机	DH-NVR4808-4KS2/I	大华	1	套	2940	2940	工业级嵌入式微控制器；嵌入式 Linux 实时操作系统；网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入 64Mbps,储存 64Mbps,转发 64Mbps；网络视频接入 8 路；IPC 分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1 路 VGA, 1 路 HDMI,

								支持 VGA/HDMI 视频同源输出; 最大支持 8 路回放; 视频压缩标准 H265/H.264; 8 个内置 SATA 接口, 单盘容量支持 10T; 2 个千兆以太网口; 2 个前置 USB2.0 接口/1 个后置 USB3.0 接口; 1 路,支持 IPC 音频输入/1 路,支持语音对讲输出; 报警接口 16 进 4 出, 其中 1 路继电器输出, 1 路 12V1A ctrl 输出; 串行接口 1 个 RS-232/1 个 RS-485; 1 个电源接口, AC100V~240V 50-60 Hz
2	2TB 监控级硬盘	ST2000VX016	希捷	1	个	658.8	658.8	2TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口
门禁系统				箱体内				
1	指纹门禁终端 (四合一专业版)	nFace260	ZKTe co	1	台	2329.2	2329.2	2.4 英寸 TFT 彩屏, 用户数量: 1000 人, 面部容量: 1000, 指纹容量: 1000, 记录容量: ,10 万条, 通讯方式: 韦根、TCP/IP 协议, 支持人脸、指纹、密码、IC 识别方式
2	IC 卡	IC 卡	ZKTe co	5	张	9.36	46.8	根据实际的需要进行数量配置
4.4、辅件								
1	24 口千兆 POE	TL-SG2024MP	TP-LINK	1	个	1764	1764	24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 (支持标准 PoE+供

	交换机							电) 整机最大 PoE 供电功率为 190W, 单端口最大 PoE 供电 功率为 30W 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供 电标准, 端口支持供电优先级 支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风 暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端 口监控、线缆检测、环回保护 支持 Web 管理、VLAN 隔离、 标准交换三种工作模式
2	蓄电池 综合采 集仪	IN-A3-CBAH01 -B11	英威 腾	2	台	2329. 2	4658.4	1U 机架式, 蓄电池采集主机, 最多可以接 4 组共 256 节单 体, 单电源
3	电池采 集模块	IN-A3-ACEB02 -V12(H 版)	英威 腾	2 4 0	个	117.6	28224	12V 单体电压、电阻及表面温 度
4	霍尔电 流传感 器	IN-A3-ADIA03- T11	英威 腾	6	个	223.2	1339.2	检测电流 0-300A DC
5	直流电 压变送 器	IN-A3-ADV70 -T01	英威 腾	6	个	223.2	1339.2	检测电压 0-700V DC
6	12V5A 电源	D08120500	Delip po	3	个	105.6	316.8	12V5A 电源, 具有短路、过压、 过载保护
7	运费	深圳-呼和浩特		1	项	3600 0	36000	

8	配电箱	定制	京盛	1	台	3600	3600	1、MCB 单路市电输入 (63A/2P),C 级防雷; 2、空调及照明配电 (3*D32A/3P+3*C32A/1P); 4、开关器件选用国优品牌。
---	-----	----	----	---	---	------	------	---

五、电池配套系统

1	电池架	定制	国产 优质	4	套	2822. 4	11289. 6	组装式, 4 层 2 列, 尺寸 1350*1200*1600
2	电池架 内部电 池之间 连接铜 排	定制	国产 优质	4	套	3058. 8	12235. 2	铜排长 174=32 条; 35 平方 线: 1.2 米=4 条, 1.5 米=3 条, 正负线 1.8 米=1 条, 1.5 米=1 条, 中线 1.8 米=1 条。铜排电 镀, 含电线护套和串入式铜排 护套。
3	电池开 关箱	定制	国产 优质	1	台	8211. 6	8211.6	1*160A/4P 塑壳+4*80A/4P 塑壳, 国产知名品牌开关

六、电池配套系统

1	电池架	定制	国产 优质	2	个	2469. 6	4939.2	可装 100AH/65AH/40 只, 4 层 2 列, 尺寸 (mm) W 宽:D 深:H 高: 1000*800*1600
2	电池架 内部电 池之间 连接线	BVR25mm2	春光	2	套	1887. 6	3775.2	电池架内部电池之间连接线 BVR25mm2, 不含电池柜与 UPS 主机之间连接线缆。
3	电池开 关箱	定制	国产 优质	1	台	6588	6588	1*125A/4P 塑壳+2*80A/4P 塑壳, 国产知名品牌开关

七、供配电系统

1	线缆	空调照明配电	春光	1	米	150	15000	YJV4*25+16 mm2
---	----	--------	----	---	---	-----	-------	----------------

		箱: YJV4*25+16 mm2 敷设、接线 等		0 0				
2	线缆	(60KVA) UPS- 蓄电池开关, 正 负极和中线各一 条: BVR50 mm2 敷设、接线 等	春光	3 0 0	米	67.2	20160	BVR50mm2
3	线缆	(40KVA) UPS- 蓄电池开关, 正 负极和中线各一 条: BVR25 mm2 敷设、接线 等	春光	3 0 0	米	38.4	11520	BVR25mm2
4	线缆	60KVA -UPS 蓄 电池到开关电源 线缆, 一共四 组, 每组三根线 缆 BVR 3 5 mm2	春光	7 5	米	58.8	4410	BVR35mm2
5	线缆	4 0 KVA -UPS 蓄电池到开关电 源线缆, 一共 2 组, 每组三根线 缆 BVR25mm2	春光	2 5	米	38.4	960	BVR25mm2
6	网线	六类网线	安普 展鹏	1	箱	882	882	

八、系统集成服务

1	集成	系统集成	花都 润建	1	项	378,0 60	378,06 0	
---	----	------	----------	---	---	-------------	-------------	--

第二条、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：2026 年 8 月 1 日前完成建设、拆除、采购、安装、调试运行最终成果验收交付

（二）交付地点：呼和浩特市赛罕区学苑东街 11 号

（三）交付货物的名称及数量：恒温恒湿空调 1 台、外置电池房 1 套、蓄电池组改造配件 1 套、动环监测系统 1 套、集成服务 1 项。

（四）乙方交付货物代表及联系电话：袁文杰 17209319333

（五）甲方接收货物代表及联系电话：史超 18947252298

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

第三条、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件 对货物的质量要求；
2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货 物的质量要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货 物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

第四条、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中 对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

第五条、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：

公路汽车运输，深圳、廊坊-呼和浩特。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

第六条 履约要求

1. 自本合同签订之日起，乙方货到甲方所在地经过初步验收后，乙方实施设备、设施的建设、拆除、安装、调试、运行，保证在合同约定期间内完成。

2. 为保证本合同履约的质量，乙方应向甲方书面提供参加任务工作人员信息情况及分工，乙方参加主要工作的人员须具备相应的资格资质要求。乙方应保证其主要工作人员的稳定性及作业期间的安全保障，作业人员需符合国家安全作业标准要求。合同履行期间如果需要更换任何人员，应事先取得

甲方的同意，且接替人员的职业资格、资历应当与被调换的人员相当。

3. 乙方应当亲自、独立、实际履行本合同规定的项目内容，未经甲方书面同意，禁止转包、分包、第三方或第三人代履行本合同约定的项目内容。

4. 甲乙双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密、国家秘密，应承担相应的保密义务。

第七条、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点交付，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 15 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观、包装、运输与合同的一致性；随货品携带的质量检测报告、合格证明文件；安装调试记录及操作培训等内容进行初步验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存，但本条约定验收不免除乙方应当承担的质保义务及内在质量的瑕疵质保义务。初步验收合格出具签署《供货验收单》。

1、甲方在初步验收中，如发现外观显而易见的质量问题，甲方应在发现之日起 7 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物符合合同的约定数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观、包装、运输的货物，但乙方仍需承担交付货品明确法律、法规、计量标准规定的质量保证期或合同承诺、保证招投标文件、磋商文件等约定质量保证期内的质保责任。乙方在收到甲方的书面异议后，应当在 7 日内负责解决处理，同时乙方承担违约责任。

2、甲方在初步验收中，发现乙方提交的货物数量、规格型号及质量不

符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任，有权要求违约方承担违约责任并承担损失赔偿责任。

(二) 乙方完成本合同约定的建设、拆除、安装、调试、正常运行后，由甲方组织人员根据本合同约定的验收依据进行验收出具验收意见。

验收不合格，乙方根据相应的违约情况承担违约责任。

(三) 验收依据

(1) 《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

(2) 合同正文、技术参数、服务承诺等附件；

(3) 国家/行业相关技术标准、规范（如 GB/T、ISO 标准等）；

(4) 招标文件、磋商文件、谈判文件、询价文件、澄清说明及其他相关材料；

(5) 双方确认的技术论证意见及技术服务计划书、货品说明书。

第八条、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为

小写¥ 885000 元（大写）捌拾捌万伍仟 元整。

第九条、付款时间、金额及条件

(一) 履约保证金

本合同签订后，乙方须向甲方以银行保函☒或转账☐方式缴纳履约保证金(银行保函 30 日内、银行转账 3 日内)，金额为合同总金额的 10%，人民币小写¥ 88500 元（大写：捌万捌仟伍佰 元整）。乙方交付的设备经甲方验收合格后，待履行 12 个月的售后服务义务或附随义务后（自验收合格之日起计算），30 日内，解除保函或甲方无息返还乙方。若乙方未能履行其合

同规定的任何义务，甲方有权将履约保证金根据违约状况及违约金数额进行相应扣除。

履约保证金支付账户及账号

账户：内蒙古自治区国土空间规划院

账号：05500101040000268

纳税人识别号：12150000MB1N193290

开户行名称：农行呼和浩特新城支行

行号：103191050013

地址与电话：呼和浩特市赛罕区学苑东街 11 号

（二）付款时间及付款金额：货到安装、调试、能够正常运行，并签署《供货验收单》以及通过甲方组织的验收后，在乙方开具交付等额发票的前提下，甲方向乙方支付合同价款的 100%，即人民币小写¥ 885000 元（大写：捌拾捌万伍仟 元整）。

（三）乙方账户信息

乙方名称：广州花都润建科技有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

银行账号：63010078801900007179

第十条、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

第十一条、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何权属、权利纠纷，无侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失（损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等）。

第十二条、违约条款

（一）乙方逾期交付履行本合同约定义务的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1%承担违约责任；延期达到 30 日，在乙方承担违约责任的同时，甲方有权解除合同，合同解除时乙方返还甲方已支付合同款额，并要求乙方赔偿甲方的经济损失（损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等）。

（二）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务，甲方有权解除本合同，乙方返还甲方已支付合同款额，并要求乙方支付合同总金额 30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失（损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等）。

（三）乙方履行本合同约定的内容及交付的货物存在侵犯知识产权、权利、权属等侵权行为的，甲方有权解除本合同，乙方返还甲方已支付合同款额，并要求乙方支付合同总金额 30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失（损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等）。

（四）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，

并要求乙方承担合同总金额 30 %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失(损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等)。

(五)乙方存在其他违反本合同的行为或因乙方自身原因导致甲方被第三方投诉、涉诉等,乙方应承担相应的违约责任,违约金为合同总金额 30 %的违约金;违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失(损失包括但不限于赔偿金、违约金、再次组织招投标费用、诉讼费、律师费、鉴定费、复制费等)。

第十三条、不可抗力

因地震、战争、国防、外交、疫病、自然灾害等不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方, 双方互不承担责任,并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

因违约导致遇到不可抗力事件发生,不适用不可抗力免责约定。

第十四条、争议的解决方式合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,

可以采用下列方式解决:向甲方住所地人民法院起诉。

第十五条、合同保存

合同文本一式陆份,采购单位叁份、中标(成交)投标人执贰份、采购代理机构执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第十六条、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分,其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、合同附件
- 7、甲乙双方商定的其他文件

第十七条、双方约定的其他条款：

第十八条、本合同由甲乙双方盖章生效。本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具有优先效力。

甲方名称：内蒙古自治区国土空间规划院（盖章）

甲方法定代表人或负责人：（签字/签章）



2026 年 6 月 24 日

乙方名称：广州花都润建科技有限公司（盖章）

乙方法定代表人或负责人：（签字/签章）



2026 年 6 月 24 日

