

政府采购合同



合同编号:

甲方: 阿拉善左旗文化和旅游局

地址: 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区经济信息综合大楼

乙方: 山东腾飞金融科技有限公司

地址: 山东省德州市庆云县金融机具工业园

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及阿拉善左旗文化和旅游局腾格里沙漠“五湖四海·瀚海同心”助推民族交往交流交融旅游线路培育项目 (填写项目名称) AZQZCS-C-F-260018 (填写政府采购项目编号) 的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: 建设模块化集装箱房等装配式建筑,满足游客集散、中转、休憩、如厕等需求,设置民族团结、生态环保与地方特色文化打卡点(模块化集装箱数量不少于20个,或面积不少于675m²,打卡点数量不少于3个)。通过模块化集装箱装配式建筑一体化服务,打造功能完善、生态美观、文化特色鲜明的文旅配套服务站点,全面满足游客集散中转、临时休憩、公共如厕等基础便民需求,同时打造特色文化打卡场景,实现服务功能与文化宣传、生态展示深度融合,提升区域文旅服务品质与品牌影响力。



(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。



二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：自合同签订之日起100日内完成服务内容（具体以甲方关于方案的通知为准）

(二) 交付地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇特莫图嘎查

(三) 交付货物的名称及数量：模块化集装箱数量不少于20个，或面积不少于675m²，打卡点数量不少于3个。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价

通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。



（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：本次运输采用公路运输方式。由乙方负责安排货物运输并承担运费、装卸费，直至货物安全到达甲方指定地点。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后15日内，甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）甲方有权在货物验收合格后180日内就发现的质量问题向乙方提出书面异议，隐蔽性质量问题不受前述180日期限限制，乙方不得就甲方异议提出时效抗辩。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任，并有权要求乙方退还已收全部款项，同时支付合同总金额10%的违约金。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为2,979,500元（小写）贰佰玖拾柒万玖仟伍佰元整（大写），此价格为固定总价，包含货物价款、运输、安装调试、税费及售后服务等全部费用。



八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

- 1、签订合同后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的50.00%
- 2、服务内容完成80%后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的30.00%
- 3、完成服务内容并安装调试验收合格后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的20.00%

（二）乙方账户信息

乙方名称：山东腾飞金融科技有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司庆云县支行

银行账号：937004010015067492

税号：91371423731697657G

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

乙方基于本项目交付的所有货物、配套设计成果及衍生成果的知识产权均归甲方所有，甲方有权无限制使用上述成果。



十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额万分之五的违约金承担违约责任。延期达到90日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；但因不可抗力、甲方依据合同约定或法律规定行使权利（如暂停付款、拒绝接收不合格货物等）导致合同履行迟延或中止的除外。违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照届时应付未交付货物或未完成服务部分对应的合同金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期达到20日，甲方有权单方解除全部或部分合同，乙方除支付前述违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

(四) 乙方交付的货物经甲方验收发现存在数量、规格型号不符、质量缺陷、功能不满足要求等任何不符合合同约定的情形，或未履行质保及售后服务义务，或侵犯第三方知识产权的，甲方有权：（1）要求乙方在甲方认可的合理期限内无条件更换、重作或修理至合格，由此产生的所有费用及甲方损失由乙方承担；（2）或选择单方解除全部或部分合同，拒收或退回不合格品，并要求乙方自甲方书面通知送达之日起15日内退还已支付的对应款项（如有）。同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额10%的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于甲方为解决问题另行采购产生的差价损失、项目管理成本增加、项目延期导致的第三方索赔等），乙方还应赔偿甲方全部经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，无论行政主管部门是否对乙方进行处理，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在包括但不限于擅自更换合同附件约定的品牌或材料、未经甲方书面同意转包或分包、安装调试不合格、售后服务响应或处理不及时等其他违反本合同任何条款的行为，甲方有权根据违约情节轻重，要求乙方按合同总金额5%支付违约金，并限期改正。逾期未改正或情节严重者，甲方有权选择单方解除合同。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，向阿拉善左旗人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式叁份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款：

质保期：3年

（1）集装箱房屋整体质保3年，质保期内，非人为损坏的成交供应商免费维修。

（2）质保期内，接到报障电话2小时内作出响应，10小时内派工程技术人员维修且处理完毕。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

本合同履行过程中，双方所有通知、文件、法律文书均应按本合同首部载明的地址送达。任何一方变更送达地址应当书面通知对方，否则按照原地址送达即视为有效送达。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）


甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年6月30日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年6月30日



附件：货物清单



集装箱配置单			
序号	名称		配置明细
1	主 框 架 2.75厚	顶框架	上梁170mm*5633mm*2支，170mm*2688mm*2支，吊头4个，40*80*1.4mm方管*5支，30*30方管*3支。20*20方管*2支。
2		底框架	下梁160mm*5633mm*2支，160mm*2688mm*2支，吊头4个，50mm*100mm*1.2mm方管14支，50*50*1.2方管1支
3		立柱	210mm*150mm*2836mm*4支，配12*30全牙内六角螺栓
4		蒙皮封顶	0.35mm厚含丁基胶带防水
5		玻璃棉	75mm玻璃棉，包含PE薄膜
6		落水管	φ50mm, PVC落水管4支
7		吊顶	石膏板造型顶，装饰
8	地板	硅酸钙板	18mm厚*5块，铺木地板
9	内墙装修		木饰面板
10	外墙装修		金属雕花板
11	门	肯德基门	框1.8mm厚，双层钢化玻璃
12	窗	70系断桥窗	5+12+5中空双层钢化玻璃
13	箱房配电	国标电配	1个三孔插座，2个五孔插座，1个单开，两个LED装饰吸顶灯，一个8回路配电箱，2个2P 32A漏电保护器，一个2P 32A断路器，防爆插头一套，PVC电盒一个
14	小件	小件	白结构胶，燕尾丝，平口自攻丝，防水胶贴通间

15	100 复合板	双0.47橘皮纹	岩棉60公斤容重双面橘皮纹，内墙木式面板装修。
16	其它		包含20公分厚水泥基础，运输、沙漠路段运输、吊装、安装费用等。



打卡点配置清单



一、钢构

标识内部全部采用钢构骨架，

1. 钢材选用有质保书、炉批号、外观（无裂纹、锈蚀 $\leq 0.5\text{ mm}$ ）、尺寸偏差合格产品。
2. 数控切割，精准切合外部面板。
3. 按标识结构大小采用的不同型号钢材壁厚不低于 5 MM
4. 钢构全部采用满焊，不得有漏焊，夹渣。打磨平整。
5. 钢构龙骨焊接完成后全部做防锈油漆处理。

除油除锈等级：Sa 2.5级标准：表面无氧化皮、铁锈、油污、旧涂层，仅留轻微均匀金属纹理；粗糙度 $40\sim 70\text{ }\mu\text{m}$ 。

（第一道防锈层）环氧富锌底漆，干膜厚度：常规 $60\sim 80\text{ }\mu\text{m}$

（第二道防锈层）中间漆环氧云铁中间漆，干膜厚度： $80\sim 120\text{ }\mu\text{m}$ 。（第三道防锈层）氟碳漆面漆、干膜厚度： $60\sim 80\text{ }\mu\text{m}$

二、玻璃钢（GFR P）

1. 主体采用无碱玻璃纤维（E-玻纤）表体采用表面毡（光洁表层）
2. 基体树脂（环氧树脂（EP）
3. 固化达标后脱模；修边、打磨、封边、补缺陷
4. 按图涂色，工艺同下文油漆工艺

三、面板工艺

标识基层面板全部采用5 M M镀锌铁板。

- 1, 光纤激光按分解图切割, 正面保证一体性, 不留拼接缝, 处理毛刺
- 2, 折弯, 对接折弯处数控开槽处理。
- 3, 所有焊缝采用保护焊, 激光焊满焊, 平整打磨。
- 4, 保证所有焊接处的结实, 平整, 完整性。
- 5, 做除油除尘处理, 油漆采用下文油漆工艺



文字工艺

标识上部文字全部采用2 M M拉丝不锈钢板。

- 1, 光纤激光按分解图切割, 正面保证一体性, 不留拼接缝。激光焊接边条。
- 2, 激光焊接边条, 数控开槽弯边, 激光焊接, 边与面焊接整齐, 打磨光滑, 保证一体性。
- 3, 所有焊缝采用满焊。并焊安装暗件, 所有字不得粘贴, 全部采用拉丝暗装
- 4, 做除油除尘处理, 油漆采用下文油漆工艺

面板文字6遍油漆工艺

1. 锌黄环氧底漆 (镀锌板专用)

-型号: P P G G NP-NP 5 0 6 锌黄环氧底漆

-干膜: 4 0 5 0 μm /2遍

-施工: 喷涂, 表干2 5 $^{\circ}\text{C}$ $\approx$ 3 0min, 实干 $\approx$ 4 h

2. 金属原子灰 (钣金/焊缝找平)



-型号: P PG耐高温金属原子灰

3. 环氧中途漆 (隔离+增厚+丰满度)

-型号: P PG Sigma EP环氧中涂

-干膜: 3040 μm /1 2遍

-施工: 喷涂, 实干25 $^{\circ}\text{C}$ $\approx$ 3 h, 轻磨除尘

4. 氟碳底漆 (氟碳专用封闭底)

-型号: P PG氟碳封闭底漆

-干膜: 30 μm /1遍

5. 氟碳面漆 (PVDF, 耐候15年+)

-型号: P PG双组分PVDF氟碳面漆

-干膜: 6070 μm /2 3遍

-施工: 薄喷多遍, 层间15 min, 避免流挂

6. 氟碳清漆 (罩光+耐污+保色)

-型号: P PG氟碳罩面清漆

-干膜: 4050 μm /2遍

-施工: 喷涂, 流平15 min, 常温养护7天达最佳硬度