

纳日松镇镇区环卫厕所建设 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

纳日松镇镇区环卫厕所
建设

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	彩钢屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	42			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 地下粪池外围砌体拆除	m3	22.2			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所砖墙拆除	m3	32.64			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 预制板拆除	m3	6.3			
5	010103002001	粪池清理	1. 清理粪池 2. 工作内容：吸污车配合水车清理粪便，回填部分素土，挖机最终清理	m3	1			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾清运	m3	80.93			
7	010103001001	回填方	1. 粪坑回填土	m3	126			
		分部小计						
		化粪池						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
9	010103001003	回填方	1. 回填土	m3	74.5			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂	m3	157.5			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	20			
12	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
13	010507007001	化粪池盖板	1. 部位：地上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
14	010507006001	检查井	1. 污水检查井，井深3.5m以内，井径1000mm	座	2			
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	7			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC塑料管 DN110 4. 连接形式：热熔连接	m	6			
		分部小计						
		环保厕所						
17	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所（1号位置）背靠背2座 2. 3300mm宽×5400mm长×3200mm高	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	屋面拆除	1. 预制屋面板拆除	m2	21			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 地下粪池外围砌体拆除	m3	8.88			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所砖墙拆除	m3	10.29			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 预制板拆除	m3	2.25			
5	010103002001	粪池清理	1. 清理粪池 2. 工作内容：吸污车配合水车清理粪便，回填部分素土，挖机最终清理	m3	1			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾清运	m3	31.7			
7	010103001001	回填方	1. 粪坑回填土	m3	45			
		分部小计						
		化粪池						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
9	010103001003	回填方	1. 回填土	m3	74.5			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂	m3	157.5			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	20			
12	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
13	010507007001	化粪池盖板	1. 部位：地上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
14	010507006001	检查井	1. 污水检查井，井深3.5m以内，井径1000mm	座	2			
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	12			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC塑料管DN110 4. 连接形式：热熔连接	m	11			
		分部小计						
		环保厕所						
17	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所（2号位置） 2. 3200mm宽×8240mm长×3200mm高	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		化粪池						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
2	010103001003	回填方	1. 回填土	m3	74.5			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 砂	m3	157.5			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土	m3	20			
5	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
6	010507007001	化粪池盖板	1. 部位: 地上 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
7	010507006001	检查井	1. 污水检查井, 井深3.5m以内, 井径1000mm	座	2			
8	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	13			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC塑料管 DN110 4. 连接形式: 热熔连接	m	12			
		分部小计						
		环保厕所						
10	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所(3号位置) 2. 3200mm宽×11900mm长×3200mm高	座	1			
		分部小计						
		台阶、散水						
11	011107001001	石材台阶面	1. 石材台阶面 2. 混凝土台阶	m2	3.75			
12	010401013001	砖散水	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 垫层材料种类、厚度: 砂	m2	25.7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	彩钢屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	15			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 地下粪池外围砌体拆除	m3	8.88			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所砖墙拆除	m3	10.29			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 预制板拆除	m3	2.03			
5	010103002001	粪池清理	1. 清理粪池 2. 工作内容：吸污车配合水车清理粪便，回填部分素土，挖机最终清理	m3	1			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾清运	m3	28.14			
7	010103001001	回填方	1. 粪坑回填土	m3	45			
		分部小计						
		化粪池						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
9	010103001003	回填方		m3	74.5			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂	m3	157.5			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	20			
12	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
13	010507007001	化粪池盖板	1. 部位：地上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
14	010507006001	检查井	1. 污水检查井，井深3.5m以内，井径1000mm	座	2			
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	4			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC塑料管 DN110 4. 连接形式：热熔连接	m	3			
		分部小计						
		给水管道						
17	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：道路沥青 2. 厚度：5cm	m2	20			
18	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定基层及天然级配砂砾基层	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厚度:40cm					
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工开挖沟槽	m3	30			
20	040103001001	回填方	1. 回填土	m3	30			
21	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC塑料管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	20			
22	031001008001	直埋式预制保温管	1. 预制直埋保温管DN65	m	40			
		分部小计						
		环保厕所						
23	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所（6号位置） 2. 3200mm宽×4300mm长×3200mm高	座	1			
		分部小计						
		台阶、散水						
24	011107001001	石材台阶面	1. 石材台阶面 2. 混凝土台阶	m2	3			
25	010401013001	砖散水	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:砂	m2	13			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	彩钢屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	25			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 地下粪池外围砌体拆除	m3	11.1			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所砖墙拆除	m3	16.32			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 预制板拆除	m3	3.15			
5	010103002001	粪池清理	1. 清理粪池 2. 工作内容：吸污车配合水车清理粪便，回填部分素土，挖机最终清理	m3	1			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾清运	m3	41.18			
7	010103001001	回填方	1. 粪坑回填土	m3	63			
		分部小计						
		化粪池						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
9	010103001003	回填方		m3	74.5			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂	m3	157.5			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	20			
12	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
13	010507007001	化粪池盖板	1. 部位：地上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
14	010507006001	检查井	1. 污水检查井，井深3.5m以内，井径1000mm	座	2			
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	7			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC塑料管 DN110 4. 连接形式：热熔连接	m	6			
		分部小计						
		环保厕所						
17	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所（7号位置） 2. 3200mm宽×8240mm长×3200mm高	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	彩钢屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	17.82			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 地下粪池外围砌体拆除	m3	9.66			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所砖墙拆除	m3	10.79			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 预制板拆除	m3	3.15			
5	010103002001	粪池清理	1. 清理粪池 2. 工作内容：吸污车配合水车清理粪便，回填部分素土，挖机最终清理	m3	1			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾清运	m3	31.52			
7	010103001001	回填方	1. 粪坑回填土	m3	53.46			
		分部小计						
		化粪池						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
9	010103001003	回填方		m3	74.5			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂	m3	157.5			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	20			
12	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
13	010507007001	化粪池盖板	1. 部位：地上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
14	010507006001	检查井	1. 污水检查井，井深3.5m以内，井径1000mm	座	2			
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	7			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC塑料管 DN110 4. 连接形式：热熔连接	m	6			
		分部小计						
		环保厕所						
17	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所（8号位置） 2. 3300mm宽×5400mm长×3200mm高	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9号环保移动厕所 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		化粪池						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 挖化粪池土方	m3	252			
2	010103001003	回填方		m3	74.5			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 砂	m3	157.5			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土	m3	20			
5	040504008001	整体化粪池	1. 20m3玻璃钢化粪池	座	1			
6	010507007001	化粪池盖板	1. 部位: 地上 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30	m3	1.35			
		分部小计						
		检查井						
7	010507006001	检查井	1. 污水检查井, 井深3.5m以内, 井径1000mm	座	2			
8	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟	m	13			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC塑料管 DN110 4. 连接形式: 热熔连接	m	12			
		分部小计						
		环保厕所						
10	010507006002	环保厕所	1. 成品配套环保移动厕所(9号位置) 2. 3200mm宽×10660mm长×3200mm高	座	1			
		分部小计						
		台阶、散水						
11	011107001001	石材台阶面	1. 石材台阶面 2. 混凝土台阶	m2	3.75			
12	010401013001	砖散水	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 垫层材料种类、厚度: 砂	m2	25.7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号环保移动厕所

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-拆除工程

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-拆除工程

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
3	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旱厕改水厕-拆除工程

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-土方工程

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旱厕改水厕-土方工程

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-土建改造 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
1	011102003001	块料楼地面	1. 600*600陶瓷地砖地面 2. 5cm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 8cm厚C20混凝土垫层 4. 混凝土垫层内配带肋钢筋HRB400以内 φ 8@200双向单层钢筋网片	m2	24.5			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 墙面PVC护墙板	m2	134.04			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. PVC扣板吊顶	m2	24.5			
4	011507001003	指示牌	1. 男卫生间、女卫生间、管理室卫生间指示牌	个	2			
5	011507001007	标识牌	1. 面层材料种类:不发光亚克力标识牌 ≤1.0m2	个	5			
6	011505008001	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸纸盒	个	8			
7	011210005001	成品隔断	1. 浴厕隔断	m2	15.96			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金平开窗	m2	12.96			
9	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金窗纱扇安装	m2	2.27			
10	010802001001	金属（塑钢）门	1. 断桥铝合金平开门	m2	4.2			
		分部小计						
		室外						
11	011407001002	外墙面	1. 外墙真石漆墙面	m2	63			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 恢复立铺红砖路面	m2	8.25			
13	010401003001	实心砖墙	1. 240mm墙体	m3	1.06			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 抹灰	m2	11.44			
15	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦	m2	31.65			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条	t	0.791			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 2层	m2	31.65			
		分部小计						
		措施项目						
18	011701003001	里脚手架	1. 移动式脚手架	m2	24.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-安装改造 标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030412001001	吸顶灯	1. 名称:普通吸顶灯 2. 组成:包含管理室灯具	套	2			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单控三联开关	个	2			
3	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配	m	18			
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地敷设	m	32			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2. 5mm2	m	54			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱400*500*300 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
8	030411002001	开槽	1、名称：砖墙开槽 2、规格：DN32以内	m	18			
9	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:1*60W 3. 安装方式:嵌入式	台	2			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:2*16	m	32			
11	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		给排水						
12	031004006001	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:低水箱 3. 附件名称、数量:内配五金阀门管道	组	8			
13	031004007001	小便器	1. 名称:挂壁式小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗 3. 附件名称、数量:内配五金阀门管道	组	1			
14	031004003006	洗脸盆	1. 名称:柜式洗脸盆 2. 附件名称、数量:内配	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:旱厕改水厕-安装改造

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕改水厕-安装改造

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旱厕改水厕-安装改造

标段：纳日松镇镇区环卫厕所建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

