

合同编号	2024 03-130
------	-------------

合同编号: _____

伊金霍洛旗市政公用事业中心

材料采购合同

采购单位: 伊金霍洛旗市政公用事业中心

供货单位: 南源智慧水务有限公司

签订日期: 2024 年 11 月 25 日



采 购 合 同

采购方（以下简称甲方）：伊金霍洛旗市政公用事业中心

法定代表人：白永龙

地址：伊金霍洛旗自来水公司以西

供应方（以下简称乙方）：南源智慧水务有限公司

法定代表人：黄利军

地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园启航路18号(莫干山国家高新区)

鉴于：甲乙双方经过友好协商，本着自愿、平等、合作共赢的原则，依《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，就甲方向乙方采购标的物事宜，经协商一致，达成如下条款，以兹共同信守。

第一条 标的物名称、规格型号、单位、数量、价格及质量

1.1 甲方采购标的物名称、规格型号、单位、数量及价格如下：

采购一体化污水泵站及安装项目

序号	标的物名称	规格型号	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	备 注
1	一体化预制泵站	DPS-42-70-S-GR P-L	套	1	1642660	1642660	
2	衬塑钢管	钢 管 直 径 820MM, 壁 厚 8.5MM	米	200			
合计:人民币(大写): 壹佰陆拾肆万贰仟陆佰陆拾 元整(¥ 1642660.00 元)。							包含税金



1.2 标的物质质量标准：符合国家标准、地方标准、行业标准及甲方使用要求，详见附件一。

第二条 交付与安装

2.1 乙方应于本合同签订之日起25日内将标的物全部送至甲方指定地点交付给甲方（需要安装的标的物，乙方应完成安装），相关人工费、运输费、安装费、装卸费、税金等均由乙方承担。

2.2 标的物到货（需要安装的标的物，安装完毕）后，由甲方组织验收，对于经验收不符合国家标准、地方标准、行业标准、本合同约定或甲方使用要求的，甲方有权拒收。对于甲方拒收的标的物，乙方应自行运回并承担相应费用，并于本合同约定的期限内重新向甲方提供符合标准的标的物。

第三条 合同价款及支付

3.1 双方一致确认，本合同总价款（含税）为人民币大写：壹佰陆拾肆万贰仟陆佰陆拾元整 元整（小写：¥1,642,660.00 元），甲方于收到全部标的物并验收合格后分期支付合同价款，具体的付款时间、金额在伊旗财政部门向甲方拨付款的基础上，由甲方决定。

3.2 乙方应向甲方提供指定的收款账户信息，因收款账户信息错误导致的一切责任、后果、损失及费用，均由乙方自行承担。乙方指定的收款账户信息如下：

开户名称：南源智慧水务有限公司

账 号：201000261872046

开 户 行：浙江德清农村商业银行钟管支行

3.3 乙方应于甲方付款前按甲方要求向甲方开具正规税务发票。

第四条 所有权与风险转移



乙方将标的物交付给甲方前，标的物所有权及损毁、灭失的风险属于乙方；乙方将标的物交付给甲方后，标的物所有权及损毁、灭失的风险属于甲方。

第五条 其他约定

5.1 乙方所供标的物的质保期按法律法规规定执行，质保期内，标的物出现质量问题的，乙方应予维修或更换。

5.2 乙方对标的物进行安装时，甲方应予配合并对到达现场的标的物进行保管与看护。乙方应严格按照甲方要求进行安装，服从甲方的监督与管理，安装标准符合国家标准、地方标准及行业标准，完成安装后应对现场的废弃物及垃圾进行清理。

5.3 乙方所供标的物应附有国家规定的相关配套资料，包括但不限于合格证、检验批、样品等。

5.4 因乙方、乙方工作人员造成甲方、甲方工作人员、第三方人身及财产损失的，相关责任及费用均由乙方承担。乙方工作人员在履行本合同过程中发生事故（包括但不限于水灾、火灾、触电、人身伤亡等）的，一切责任、后果、损失及费用均由乙方承担。

5.5 如因标的物造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护权利的侵犯，则所引起的索赔和诉讼均由乙方负责并承担相关费用。因标的物未办理相关证照或相关证明文件而引发的一切纠纷、责任及相关费用均由乙方承担。

第六条 违约责任

6.1 本合同签订后，甲乙双方均应严格遵守本合同各条款。任何一方违约的，守约方均有权单方解除本合同并要求违约方承担违约及赔偿责任。



6.2 乙方迟延交付标的物或交付（安装）的标的物不符合本合同约定的，应按合同总价款的 30%向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。

6.3 任何一方违约的，守约方为实现本合同权利而支出的全部费用均由违约方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、拍卖费、评估费、执行费、差旅费、律师代理费等。乙方按本合同约定应向甲方支付的违约金、损失及上述各项费用，甲方均有权直接从未付合同价款中予以扣除。

第七条 争议解决方式

与本合同有关的一切争议，双方应先友好协商解决；协商不成的，由甲方住所地人民法院管辖。

第八条 附则

8.1 本合同壹式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同如有未尽事宜，双方应充分协商并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3 本合同附件一份，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）



合同签署页

甲方（盖章）：伊金霍洛旗市政公用事业中心

法定代表人或授权代表人（签字）

联系人：

联系电话：



签署日期： 2024 年 11 月 25 日

乙方（盖章）：南源智慧水务有限公司

法定代表人或授权代表人（签字）

联系人：

联系电话：



签署日期： 2024 年 11 月 25 日



附件一：标的物质量标准

一体化预制泵站（具体配置清单详见附件二）：

- 1、筒体规格直径 4.2 米，高度 7 米，玻璃钢材质，厚度不低于 30 毫米，筒体一次性缠绕成形。
- 2、配三台水泵，主泵二台参数：流量每小时 250 立方，扬程 40 米，功率 55 千瓦，备用泵一台参数：流量每小时 260 立方，扬程 40 米功率 55 千瓦，以上所有水泵具有自限温，断电保护功能，且配 3 台潜水排污泵。
- 3、水泵自耦安装，导轨导链 304 不锈钢。
- 4、筒体进出口管径 DN600，出口法兰不锈钢，进口配粉碎格栅，口径 DN600，流量 500，配合合金刀头。
- 5、水泵出口管路材质 304 不锈钢，筒内汇集出水主管 DN600。
- 6、水泵配套闸阀止回阀要求 304 不锈钢材质。
- 7、智能变频控制柜（户外型），一对一变频，配远程监控及交换机，配人机界面，采用 PLC 控制，变频柜具有欠压缺项过载保护功能，有断电来电后自启功能。
- 8、采用静压式液位计+浮球式液位计组成主辅液位双控模式。
- 9、泵站正常运行由静压液位计负责监测，静压式液位计有故障时由浮球式液位计启停水泵，模式自动切换，保障泵站运行不间断。
- 10、控制柜具有手动/自动模式

二、衬塑钢管：

- 1 钢管外径 820MM，壁厚 8.5mm。

附件二：

一体化预制泵站配置清单

设备型号：NY-42-70-S-GRP-L

序号	名称	型号	材质	数量	单位	备注
一、排污泵系统						
1.1	水泵	150WQ270-40-55(I) Q=250m ³ /h, H=40m, N=55kW	铸铁	2	台	
1.2	备用水泵	150WQ270-40-55(I) Q=260m ³ /h, H=40m, N=55kW	铸铁	1	台	
1.3	耦合底座	与水泵配套	铸铁	3	套	
1.4	水泵导轨		SS304	6	根	



1.5	水泵导链		SS304	3	套	
二、筒体系统 Φ 4200 H 7000						
2.1	泵站筒体	Φ 4200; H7000	GRP	1	套	
2.2	检修平台	Φ 4200	GRP 格栅板	1	套	
2.3	泵站进水口	DN600	GRP	1	套	
2.4	泵站出水口	DN600	GRP	1	套	
2.5	安全格栅		GRP 格栅板	1	套	
2.6	盖板		压花铝板	1	套	
2.7	内外扶梯		SS304	1	套	
2.8	通气管	DN200	SS304	1	套	
2.9	耦合底座 安装板、电 缆出线法 兰、吊耳等 附件		GRP	1	套	
2.10	变径	600-800		2	套	
三、格栅系统						
3.1	粉碎格栅	DN600; $Q=500\text{m}^3/\text{h}$	碳钢壳体 +合金钢 刀片	1	套	
3.2	格栅导轨	与格栅配套	SS304	1	套	
3.3	格栅支架		SS304	1	套	
3.4	格栅导链		SS304	1	套	
四、管路系统						
4.1	泵站进水口 挠性接头	DN600*1.0	组合件	1	套	
4.2	泵站出水口 挠性接头	DN600*1.0	组合件	1	套	
4.3	出水口法 兰	DN600*1.0	SS304	1	个	
4.4	偏心变径	DN150*200	SS304	3	个	
4.5	90° 弯头	DN200	SS304	3	个	
4.6	压力管道	DN200	SS304	3	根	
4.7	螺栓等紧 固件	泵站配套	SS304	1	套	



	安装配套附件	泵站配套	组合件	1	套	
	出水管道	DN800		200	米	
五、阀门系统						
	橡胶瓣止回阀	DN200*1.0	不锈钢	3	套	
	压力管道挠性接头	DN200	组合件	3	套	
5.3	暗杆橡胶软密封闸阀	DN200*1.0	不锈钢	3	套	
六、控制系统						
6.1	静压式液位计	PTS130L; 304 材质	SS304	1	套	
6.2	浮球式液位计	MS1	聚丙烯 (PP)	2	个	
6.3	泵站智能控制柜	HG-3HB/F-FC-55	SS304 (户外不锈钢型)	1	台	
七、运输、指导安装及调试费用						
7.1	运输规格 (L*B*H) 及重量	4700*4700*8000				
	目的地	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗				
7.2	现场指导安装、控制系统调试					

