

一、神山村

1. 电力管是埋地的吗？如果是明确电缆沟开挖断面图

回复：地埋，深度 0.7 米，底宽 0.5 米，坡比 1:0.5

2. 图纸上工程量表是不锈钢闸阀，大样图是伸缩蝶阀，以哪个为准？

回复：都采用不锈钢闸阀

3. 阀门井图集为预制混凝土盖板，是否采用抗渗混凝土？

回复：采用抗渗混凝土，P6

4. 配电柜型号是 500*400*1000？

回复：600*800*200

4. MPP 电力管 MPP-SD-D110，电力管的壁厚？

回复：电力管壁厚 5mm

二、乌素沟

1. 明确毛石护砌砂浆等级

回复：M10。

2. 工程量统计表工程量与图纸工程量不符，以哪个为准？（请核实统计表内容）

回复：以统计表为准。

3. 钢制三通 DN600*DN150 是焊接还是法兰连接？

回复：钢制三通，三面焊接法兰，法兰连接。

4. 不锈钢闸阀是 304、316 还是 201 的？暗杆还是明杆？

回复：不锈钢铸钢闸阀，304 不锈钢，明杆。

5. 自动排补气阀是不锈钢的还是塑料的？

回复：不锈钢材质。

6. 请明确止回阀型号。

回复：H76W，1.6mpa 蝶式止回阀



三、五字湾

1. 截伏流沟槽开挖断面图与 1-1 剖面图（管底有垫层）不符，以哪个为准？

回复：以截伏流管沟开挖断面为准

2. 15 米混凝土管部分沟槽断面图和 50 米花管部分断面图一样吗？是否同样需要设反滤层及两布一膜？

回复：两段开挖断面一样，15 米段不需要反滤层和两布一膜。

3. 沉沙井与集水井土方开挖放坡系数？

回复：坡比系数 1:1

4. 土方外运距离？

回复：就地摊平

5. 两布一膜是多少克的？

回复：750g/m²

6. 沉沙井与集水井底板及盖板是否配有钢筋？如果配请明确。

回复：底板不需要配筋。盖板改为彩钢顶。彩钢厚度 10CM,5*5 方钢支撑结构，长度 40 米。

7. 井内壁预埋钢筋，每个爬梯 $\Phi 20$ 钢筋的长度是 0.7 米？

回复：长度为 0.9 米。

四、三处零星维修

1.三处零星维修是否进入本次预算？

回复：不计入

