

森林防火作业项目验收打分表

项目名称					作业区域				
供应商名称					作业时间	年 月 日至 年 月 日			
验收日期		年 月 日			验收地点				
序号	考核维度	考核指标	分值	评分标准	满分	扣分	实得分	整改要求	整改完成情况
1	作业质量 (60分)	可燃物清理全面性	20	防火道内无遗漏区域，无成片未清理的可燃物（枯枝、落叶、杂草等）；机械与人工配合覆盖所有死角（林缘、田边、道路两侧、灌木丛下等）。每发现1处遗漏区域（≥2m²）扣2分；死角未覆盖每处扣3分；扣完为止。	20				
2		留茬高度合规性	15	割草后留茬高度≤6cm（特殊区域如岩石裸露区可放宽至8cm，需提前报备）。随机抽取10个点测量，平均留茬高度>6cm扣5分；单点>8cm每处扣1分；扣完	15				
3		可燃物集运彻底性	15	清理出的可燃物需全部集运离林，禁止就地堆放、焚烧或遗留于防火道内。每发现1处遗留（≥0.5m³）扣3分；就地焚烧扣10分；扣完为止。	15				
4		防火道规格达标率	10	防火道宽度、长度符合设计要求（如主防火道宽≥15m，支防火道宽≥10m）；边缘整齐，无明显凹凸。随机抽查3段（每段≥50m），宽度不足每米扣1分；边缘不整齐每10m扣1分；扣完为止。	10				
5	作业进度 (15分)	工期履约情况	10	按合同约定时间完成作业；因供应商原因延误需提前3个工作日书面申请，经采购人批准后方可延期。逾期1-3天扣5分；逾期4-7天扣10分；逾期超7天扣15分。	10				
6		阶段性任务完成率	5	按周/月计划完成阶段性作业量（如每周完成总任务量的20%）。未完成阶段任务量，每低5%扣2分；扣完为止。	5				

7	安全管理 (15分)	作业安全规范执行	8	作业人员佩戴防护装备（手套、防滑鞋、护目镜等）；机械操作持证上岗；设置安全警示标识。 未佩戴防护装备每人次扣1分；无证操作机械扣5分；未设置警示标识扣3分；扣完为止。	8				
8		火灾风险防控	7	作业期间严禁吸烟、违规用火；机械作业前检查油路/电路，避免漏油、漏电引发火情。 发现吸烟或违规用火扣7分；机械隐患未整改每台扣3分；扣完为止。	7				
9	验收配合 (10分)	验收资料完整性	5	提交作业记录（含时间、区域、人员、机械台账）、自检报告、影像资料（作业前后对比照片/视频）。 资料缺失1项扣2分；影像资料不清晰/无法佐证作业效果扣3分；扣完为止。	5				
10		问题整改及时性	5	对验收提出的问题需在24小时内制定整改方案，48小时内完成整改。 未按时提交整改方案扣2分；未按时完成整改每项扣3分；拒不整改扣5分。	5				
合计					100				
验收结论		☐ 合格（≥85分） ☐ 不合格（<85分）			总得分				
验收意见									
验收负责人签字：				日期： 年 月 日					
验收组成员签字：				日期： 年 月 日					
供应商代表签字：				日期： 年 月 日					

备注：1. 扣分栏由验收组根据实际情况填写，保留原始扣分记录；2. 整改要求栏针对扣分项目逐一写明整改内容；3. 整改完成后供应商在“整改完成情况”栏填写说明，验收组复核确认；4. 总得分≥85分为合格，<85分需限期整改，整改后仍不合格视为违约。