

新巴尔虎左旗农牧和科技局新巴尔虎左旗2020年草原肉羊产业集群建设项目中 标（成交）明细

正大鹏安建设项目管理有限公司受新巴尔虎左旗农牧和科技局委托，采用竞争性磋商进行采购新巴尔虎左旗2020年草原肉羊产业集群建设项目（项目编号：HZCXZQS-C-H-220014）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（新巴尔虎左旗2020年草原肉羊产业集群建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：新巴尔虎左旗阿木古郎镇李栋铁业

1.2、中标（成交）总价：2,241,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	活动房屋	500000	移动棚圈：1、骨架结构墙为分片组装，每片长2米，高1.5米，采用插套式加接成宽6米，长14米的规格尺寸。主要材料采用壁厚2.2mm的1寸、1.8mm6分、4分钢管和直径10-12mm的螺纹钢筋。棚顶骨架呈圆顶形状，采用上下弦双梁结构，中间加柱呈三角形加强牢固刚性。主要材料采用壁厚1.8mm的6公分钢筋焊制。连接安装形式采用插库方法，即每顶两端留有直径4分钢管的插管，插入墙扇立柱6钢管的径内。这种插接方式分片组装框架安装结构，安装简易灵活便于随时拆装搭建。2、外罩选用绿色防水帆布，规格为5x6.密度为维线21，经线35，每米克重575每幅布采用搭接缝合工艺，每趟搭接处必须采用三趟线缝合，钱迹为3.5针，缝合采用高强度绿色九股涤纶线。安装时骨架组合好后，将蓬罩套入骨架上即安装完成，简单、快捷。3、帆布两端即大山处，拾防火易磨损，支撑帆布罩紧密与房架结合的关键部分，须二次缝合，在整个起弧部分缝制七道绑带与房架紧密结合，保证外罩的防火及固定蓬罩顶部尺寸吻合。	新巴尔虎左旗阿木古郎镇李栋铁业	国产	9,910.00	50.00	套	495,500.00
1-2	活动房屋	1750000	移动棚车：3x6米篷车 具体技术(参数)要求:主架子由10号*4.3模钢组成，副架子由5*5*3.8角铁组成，车轴由8*4.3个厚圆管两根，车立轴由6*8*4方管弓子板 连接车轴，主架子及车轴由转盘连接，底板用7cm厚复合板，外墙用10cm复合板12kg 0.35厚，间墙用8cm厚复合板，室外门1个室内门1个门洞口0.8mx1.2m，室内吊柜一组0.6*3m 立柜一组0.4*1.38m，室内铸铁暖气4组每组2柱型号40，常压锅炉一台，外墙由7*7*4.5角铁固定，顶棚由4*4*3角铁连接，一层顶用7.5cm复合板二层顶用0.5cm拱形板，房车前由刺架连接车轴间距4m 轮胎型号235，车轴 长度2.13m，工具箱铁皮0.4m*0.4m*1m*0.9mm。	新巴尔虎左旗阿木古郎镇李栋铁业	国产	34,910.00	50.00	辆	1,745,500.00

正大鹏安建设项目管理有限公司

2022年08月10日