

2026年呼格吉勒图嘎查壮大集体经济项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2026年呼格吉勒图  
嘎查壮大集体经济  
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年呼格吉勒图嘎查壮大集体经济项目

标段：2026年呼格吉勒图嘎查壮大集体经济项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	8米匈奴式架子蒙古包	1. 直径8米架子包俄罗斯进口樟松 2. 门高1800毫米宽1900毫米断桥铝双层真空玻璃 3. 双层套脑直径2050毫米上面和侧面双层真空钢化玻璃 4. 40*40毫米长2600毫米的72根乌尼杆 5. 11块框架哈那 6. 12块哈那上弯头 7. 从高4000毫米 8. 里子布 防雨帆布 毡子 9. 内配家具 10. 碗柜 高900毫米长1200毫米宽400毫米=1个松木 11. 茶几 高550毫米长1800毫米宽800毫米=3个松木 12. 小凳子 高350毫米宽350毫米长350毫米=20个松木 13. 2个双狮子雕刻柜子 高900毫米长1200毫米宽400毫米=1个松木 14. 挂式空调=1个 15. 拖车：宽9000毫米长10000毫米 16. 镀锌方钢焊接主龙骨副龙骨 17. 防腐木铺 18. 四个充气轮胎	套	1			
2	03B002	7米匈奴式架子蒙古包	1. 直径7米架子包俄罗斯进口樟松 门高1700毫米宽1350毫米断桥铝双层真空玻璃 双层套脑直径1800毫米上面和侧面双层真空钢化玻璃 40*40毫米长2300毫米的72根乌尼杆 11块框架哈那 12块哈那上弯头 从高3750毫米	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年呼格吉勒图嘎查壮大集体经济项目

标段：2026年呼格吉勒图嘎查壮大集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			里子布 防雨帆布 毡子 7米蒙古包=4个 内配家具 床 宽1500毫米长2000毫米=8个松木 床头柜 高500毫米长400毫米宽400毫米=4个松木 碗柜 高900毫米长1200毫米宽400毫米=4个松木 小茶几 高420毫米宽700毫米长700毫米=4个松木 卫生间隔断 镀锌方钢焊机 外桑拿板包 内墙板 浴室柜 高800毫米宽600毫米=4个 水冲式马桶=4个 热水器=4个 挂式空调=4个 污水玻璃钢桶5吨=1个 吃水玻璃钢桶3吨=1个 井盖 下面塑料管上面垒砖=2个 水泵=2个 水泵控制器=1个 上下水PVC管 （宽8000毫米长9000毫米镀锌方钢焊接主龙骨副龙骨 防腐木铺 四个充气轮胎 38.5平米多美板 38.5平米石墨烯电暖 38.5平米挤塑苯板 38.5平米木地板 77平米膜 2个温控器）=4套 50平米多美板 50平米石墨烯电暖 50平米挤塑苯板 50平米木地板 100平米膜 2个温控器=1套					
3	03B003	光伏系统强电	1. 光伏板700W=16块 光伏支架角钢焊接螺丝固定=2个 光伏电缆 逆控一体机10KW=2个	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

